

(別添)

豊教委総第280号  
平成22年8月10日

文部科学大臣 殿

豊郷町長 伊藤 定勉 印

施設整備計画の事後評価について

安全・安心な学校づくり交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①耐震性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

児童の安全および災害時の住民の避難場所になるため、補強計画とおりに耐震壁およびブレスでIs値0.7以上になるよう補強工事を行った。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

④施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

## 2 事後評価の時期及び方法について

平成21年4月、当教育委員会総務課内で事後評価を実施した。評価結果等については、当町HPで公表する。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

整備計画とおりに実施できた。後、中学校の機械室(2棟)の耐震診断の判定を待っている状況であり、その結果により今後の対応を早急に考慮したい。それによりすべての施設が耐震化が図れることになる。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 豊郷町公立学校等施設整備計画(豊郷町立日栄小学校体育館耐震補強工事)

都道府県名	滋賀県
市町村名	豊郷町

2 計画作成主体 豊郷町

3 計画期間 平成 20 年度

### 4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
日栄小学校	①	20	地震補強	屋	R	○	平成21年3月31日				